




# Zweckverband Gruppenkläranlage Ellhofen Maßnahmepaket 4: Umbau RÜB 8 und 9

Bürgerinformation  
30.11.2022

# Maßnahmepaket 4: Umbau RÜB 8 und 9


## Grund der Maßnahme:

- Regenwasserbehandlungsbauwerke des Zweckverbandes müssen an den Stand der Technik angepasst und die Auflagen aus der wasserrechtlichen Erlaubnis erfüllt werden.
- Aktuelles Projekt: Maßnahmepaket 4:  
Los 1: RÜB 8 und RÜB 9 in Ellhofen  
Los 2: RÜB 55 in Obersulm - Affaltrach
- Bauüberwachung:  
WALTER + PARTNER GbR, Heilbronn
- Bauausführende Tiefbaufirma:  
Fa. Scheuermann GmbH, Heilbronn



## Durchführung der Maßnahme:

- Tiefbauvolumen: ca. 1.700.000,- €
- Baubeginn: ab Februar 2023
- Bauzeit: ca. 12 – 14 Monate
- Abwicklung in mehreren Bauabschnitten einschl. Wiederherstellung Fahrbahn ca. 260 m Kanalrohr- und Trinkwasserleitungsaustausch
- Innerörtliche und überörtliche Verkehrslenkung notwendig.
- Gemeinde Ellhofen erneuert im Baustellenbereich, Kanal- und Trinkwasserleitungen



# Maßnahmepaket 4: Umbau RÜB 8 und 9

seit 1965


WALTER+PARTNER GbR  
BERATENDE INGENIEURE VBI

## Lageplan Straßenbau / Bauabschnitte



# Maßnahmepaket 4: Umbau RÜB 8 und 9

## Lageplan Ver- und Entsorgungsleitungen





# Maßnahmepaket 4: Umbau RÜB 8 und 9


Bauabschnitt 1:      Bauzeit: ca. 1 - 2 Monate

## Bauzeitenplan Ellhofen Tiefbauarbeiten

	Jan	Februar					März				
KW 2023	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>1. Bauabschnitt - Kesselenstraße</b>											
Baustelleneinrichtung RÜB 8+9											
Schachtbauwerk Ende Rechteckkanal											
Verlegung Rechteckkanal											

Die Termine verstehen sich vorbehaltlich den Wetterbedingungen

Aufgestellt: Fa. Rolf Scheuermann, Heilbronn



# Maßnahmepaket 4: Umbau RÜB 8 und 9

Bauabschnitt 2:      Bauzeit: ca. 2 - 3 Monate

## Bauzeitenplan Ellhofen Tiefbauarbeiten

	April				Mai				Juni	
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
<b>2. Bauabschnitt Kesselenstraße - KS09496N</b>										
Rechteckkanal										
Bauwerk KS 09496N										
Wasserleitung 1. und 2. Bauabschnitt										
Vorarbeiten Wegebau										
Einbau Trag und Deckschicht 1. + 2. Bauabschnitt										

Die Termine verstehen sich vorbehaltlich den Wetterbedingungen

Aufgestellt: Fa. Rolf Scheuermann, Heilbronn





# Maßnahmepaket 4: Umbau RÜB 8 und 9



Bauabschnitt 3:      Bauzeit: ca. 2 – 3 Monate

## Bauzeitenplan Ellhofen Tiefbauarbeiten

	Juni					July					August	
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
<b>3. Bauabschnitt KS09496N - KS08495N</b>	[Green bar]											
Fräsen		■										
Bauwerk KS08495N		■										
Kanalarbeiten			■									
Wasserleitung				■	■	■						
Vorarbeiten Wegebau							■	■	■			
Wegebau										■		
Trag + Deckschicht											■	

Die Termine verstehen sich vorbehaltlich den Wetterbedingungen

Aufgestellt: Fa. Rolf Scheuermann, Heilbronn



# Maßnahmepaket 4: Umbau RÜB 8 und 9

Bauabschnitt 4: Bleichweg

Bauzeit: ca. 3 – 4 Monate

## Bauzeitenplan Ellhofen Tiefbauarbeiten

	August					September				Oktober				November		
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
<b>4. Bauabschnitt KS08495N - KS08497N</b>																
Fräsen																
Kanalbau																
Wasserleitung																
Schachtbauwerk																
Vorarbeiten Wegebau,																
Wegebau Straßenbau																
Trag + Deckschicht																

**Die Termine verstehen sich vorbehaltlich den Wetterbedingungen**

Aufgestellt: Fa. Rolf Scheuermann, Heilbronn



# Maßnahmepaket 4: Umbau RÜB 8 und 9

seit 1965

Bauabschnitt 5:      Bauzeit: ca. 2 Monate

## Bauzeitenplan Ellhofen Tiefbauarbeiten

	November			Dezember				Januar			
	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	
<b>5. Bauabschnitt KS08497N - KS08498N</b>											
Fräsen		■									
Kanalbau			■	■							
Wasserleitung				■	■						
Schachtbauwerk						■					
Vorbereitung Wegebau						■	■				
Wegebau Strassenbau							■	■			
Trag + Deckschicht									■		

Die Termine verstehen sich vorbehaltlich den Wetterbedingungen

Aufgestellt: Fa. Rolf Scheuermann, Heilbronn



# Maßnahmepaket 4: Umbau RÜB 8 und 9



Bauabschnitt 6:      Bauzeit: ca. 2 – 3 Monate inkl. Restarbeiten

## Bauzeitenplan Ellhofen Tiefbauarbeiten

	Januar			Februar				März				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>6. Bauabschnitt KS08498N - Bauende</b>												
Fräsen												
Kanalbau												
Wasserleitung												
Schachtbauwerk												
Voirbereitung Wegebau												
Wegebau Strassenbau												
Trag und Deckschicht												

Die Termine verstehen sich vorbehaltlich den Wetterbedingungen

Aufgestellt: Fa. Rolf Scheuermann, Heilbronn



## Parkmöglichkeiten / Müllabfuhr:

- Während den einzelnen Bauabschnitten besteht die Möglichkeit außerhalb des Baufeldes zu Parken. In Abstimmung mit der Gemeinde Ellhofen werden den Anliegern Parkmöglichkeiten im Bereich der Kesselenstraße bzw auf dem Parkplatz der Sporthalle zu Verfügung gestellt.
- Die Fa. Scheuermann GmbH richtet je Bauabschnitt, Sammelplätze für die Mülltonnen ein. Die Mülltonnen werden gesammelt und anschließend wieder verteilt.
- Falls Sie auf Pflegedienste oder sonstige Bedürfnisse angewiesen sind, sprechen Sie uns im Anschluss direkt an, damit wir Ihre Anliegen besprechen und berücksichtigen wollen.

# Zweckverband Gruppenkläranlage Ellhofen Maßnahmepaket 4: Umbau RÜB 8 und 9

**Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!**

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit**

Bürgerinformation  
30.11.2022